



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS
"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete do Secretário

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SAÚDE DA MULHER

RUA JACINTO MOREIRA, Nº111

LOCALIDADE SINAPI:

PORTO ALEGRE

BDI utilizado: 24,73%

DATA BASE:

06.2024

NÃO DESONERADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	Subtotal
			jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	
1.	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.896,70	R\$ 1.583,47	R\$ 1.583,47	R\$ 1.583,47	R\$ 1.583,47	R\$ 1.583,47	R\$ 1.979,34	R\$ 9.896,70
		4,75%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%	4,75%
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 1.332,22	R\$ 1.332,22						R\$ 1.332,22
		0,64%	100,00%						0,64%
3.	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.604,09	R\$ 9.604,09						R\$ 9.604,09
		4,61%	100,00%						4,61%
4.	ESTRUTURA	R\$ 7.168,37	R\$ 7.168,37						R\$ 7.168,37
		3,44%	100,00%						3,44%
5.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 11.684,25	R\$ 11.684,25						R\$ 11.684,25
		5,60%	100,00%						5,60%
6.	ALVENARIAS - FECHAMENTO DE VÃOS	R\$ 14.697,30	R\$ 3.380,38	R\$ 11.316,92					R\$ 14.697,30
		7,05%	23,00%	77,00%					7,05%
7.	ACESSIBILIDADE: ATERRO - NIVELAMENTO - RAMPA - CALÇADA	R\$ 9.727,18		R\$ 9.727,18					R\$ 9.727,18
		4,66%		100,00%					4,66%
8.	LAJE DOS RESERVATÓRIOS	R\$ 10.762,99		R\$ 5.381,50	R\$ 5.381,50				R\$ 10.762,99
		5,16%		50,00%	50,00%				5,16%
9.	REDE DE ÁGUA FRIA - ABASTECIMENTO	R\$ 5.088,20			R\$ 5.088,20				R\$ 5.088,20
		2,44%			100,00%				2,44%
10.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.149,28				R\$ 15.149,28			R\$ 15.149,28
		7,26%				100,00%			7,26%
11.	ESQUADRIAS ABERTURAS	R\$ 28.849,99				R\$ 5.193,00	R\$ 20.194,99	R\$ 3.462,00	R\$ 28.849,99
		13,83%				18,00%	70,00%	12,00%	13,83%
12.	PISOS	R\$ 6.965,91			R\$ 6.965,91				R\$ 6.965,91
		3,34%			100,00%				3,34%
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.512,53			R\$ 8.107,52			R\$ 5.405,01	R\$ 13.512,53
		6,48%			60,00%			40,00%	6,48%
14.	COBERTURA - TELHADO	R\$ 33.579,65		R\$ 6.715,93	R\$ 6.715,93	R\$ 6.715,93	R\$ 6.715,93	R\$ 6.715,93	R\$ 33.579,65
		16,10%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	16,10%
15.	PINTURA	R\$ 30.257,47				R\$ 6.051,49	R\$ 6.051,49	R\$ 18.154,48	R\$ 30.257,47
		14,51%				20,00%	20,00%	60,00%	14,51%
16.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 265,77						R\$ 265,77	R\$ 265,77
		0,13%						100,00%	0,13%
TOTAL		R\$ 208.542,90	34.757,17	34.727,63	33.845,99	34.694,91	34.547,15	35.985,05	R\$ 208.541,90
		100,00%	16,67%	16,65%	16,23%	16,64%	16,57%	17,26%	100,00%

SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 10 de novembro de 2024

Responsável Técnico
MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
ART: