

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Estado do Rio Grande do Sul									
	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento									
	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora								
	Local:	PAs Fidel Castro e Leonel Brizola						Extensão Total :		13,470 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento								
	Prazo de execução:		180 dias				Data do Projeto: janeiro-2025			

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)												
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 48.447,30	4,03%	100,00%												
				48.447,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 150.065,40	12,49%	7,52%	9,20%	25,05%	27,13%	18,65%	12,44%							
				11.287,43	13.807,92	37.596,62	40.718,74	27.992,82	18.661,88	-	-	-	-	-	-	
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 17.241,60	1,43%	50,00%	50,00%											
				8.620,80	8.620,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 216.500,38	18,01%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%									
				21.650,04	64.950,11	86.600,15	43.300,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 113.625,24	9,45%		20,00%	40,00%	40,00%									
				-	22.725,05	45.450,10	45.450,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 650.736,63	54,15%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
				-	-	130.147,33	195.220,99	195.220,99	130.147,33	-	-	-	-	-	-	
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.205,34	0,43%					100,00%								
				-	-	-	-	5.205,34	-	-	-	-	-	-	-	
Preço parciais (R\$)		1.201.821,89	R\$	90.005,56	110.103,88	299.794,19	324.689,90	228.419,15	148.809,20	-	-	-	-	-	-	
Preço acumulados (R\$)				90.005,56	200.109,44	499.903,64	824.593,54	1.053.012,69	1.201.821,89	-	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)				7,49%	9,16%	24,94%	27,02%	19,01%	12,38%							
Percentuais acumulados (%)				7,49%	16,65%	41,60%	68,61%	87,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Contrapartida proposta (%) =	R\$ 89.222,12	/ km													
	Proponente =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Convenente =	R\$ 1.201.821,89	Convenente	90.005,56	110.103,88	299.794,19	324.689,90	228.419,15	148.809,20	-	-	-	-	-	-
	Total =	R\$ 1.201.821,89													

Lerry A. Rieffel Machado
Engº Civil - CREA 228.829 - RS