

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Estado do Rio Grande do Sul										
	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento										
	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora									
	Local:	PA Nova Esperança							Extensão Total :		9,590 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento									
	Prazo de execução:		150		dias			Data do Projeto: janeiro-2025			

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 54.447,40	3,96%	81,89%				18,11%							
				44.588,08	-	-	-	9.859,32	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 125.054,50	9,10%	6,35%	17,11%	28,94%	25,47%	22,13%							
				7.937,27	21.395,56	36.185,44	31.857,12	27.679,11	-	-	-	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 12.275,20	0,89%	40,00%	60,00%										
				4.910,08	7.365,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 217.912,60	15,85%		40,00%	50,00%	10,00%								
				-	87.165,04	108.956,30	21.791,26	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 298.187,82	21,69%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%								
				29.818,78	119.275,13	119.275,13	29.818,78	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 666.843,20	48,51%			20,00%	40,00%	40,00%							
				-	-	133.368,64	266.737,28	266.737,28	-	-	-	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		1.374.720,72	R\$	87.254,21	235.200,85	397.785,50	350.204,44	304.275,71	-	-	-	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				87.254,21	322.455,07	720.240,57	1.070.445,01	1.374.720,72	-	-	-	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	6,35%	17,11%	28,94%	25,47%	22,13%							
Percentuais acumulados (%)				6,35%	23,46%	52,39%	77,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Contrapartida proposta (%) =	R\$ 143.349,40	/ km													
	Proponente =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Convenente =	R\$ 1.374.720,72	Convenente	87.254,21	235.200,85	397.785,50	350.204,44	304.275,71	-	-	-	-	-	-	-
	Total =	R\$ 1.374.720,72													

Lerry A. Rieffel Machado
Engº Civil - CREA 228.829 - RS