

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Estado do Rio Grande do Sul										
	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento										
	Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora									
	Local:	PA Roseli Nunes							Extensão Total :		14,960 Km
	Município:	Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento									
	Prazo de execução:		240		dias					Data do Projeto: janeiro-2025	

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 55.830,22	3,96%	100,00%											
				55.830,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 200.087,20	14,19%	4,93%	8,23%	25,37%	17,59%	17,27%	12,10%	6,56%	0,51%				
				9.865,89	16.467,42	50.753,11	35.191,11	34.557,79	24.212,84	13.123,20	1.016,78	-	-	-	-
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 19.148,80	1,36%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
				3.829,76	5.744,64	5.744,64	3.829,76	-	-	-	-	-	-	-	-
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 312.784,61	22,18%		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				-	93.835,38	93.835,38	62.556,92	62.556,92	-	-	-	-	-	-	-
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 670.600,95	47,56%			30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
				-	-	201.180,29	134.120,19	134.120,19	134.120,19	67.060,10	-	-	-	-	-
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -													
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 61.485,60	4,36%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				-	-	6.148,56	12.297,12	12.297,12	12.297,12	12.297,12	6.148,56	-	-	-	-
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ -						100,00%							
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 90.096,00	6,39%												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -						100,00%							
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preço parciais (R\$)		1.410.033,38	R\$	69.525,87	116.047,44	357.661,98	247.995,11	243.532,03	170.630,15	92.480,41	7.165,34	-	-	-	-
Preço acumulados (R\$)				69.525,87	185.573,31	543.235,30	791.230,40	1.034.762,43	1.205.392,58	1.297.872,99	1.305.038,33	-	-	-	-
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	4,93%	8,23%	25,37%	17,59%	17,27%	12,10%	6,56%	0,51%				
Percentuais acumulados (%)				4,93%	13,16%	38,53%	56,11%	73,39%	85,49%	92,05%	92,55%	92,55%	92,55%	92,55%	92,55%

Contrapartida proposta (%) =	R\$ 94.253,57	/ km													
	Proponente =		Proponente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Convenente =	R\$ 1.305.038,33	Convenente	69.525,87	116.047,44	357.661,98	247.995,11	243.532,03	170.630,15	92.480,41	7.165,34	-	-	-	-
	Total =	R\$ 1.305.038,33													

Lerry A. Rieffel Machado

Engº Civil - CREA 228.829 - RS