



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 806721/2014	GESTOR SOLIMAR CHAROPEN	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE QUADRA POLIESPORTIVA	OBJETO CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA						
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		MUNICÍPIO / UF SANTANA DO LIVRAMENTO RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JORNALISTA MARIO TOSCANO BARBOSA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES				
DATA BASE dez-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE QUADRA EXISTENTE NA ESCOLA PACHECO PRATES			BDI 1 31,22%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/18	Parcela 1 nov/18	Parcela 2 dez/18	Parcela 3 jan/19	Parcela 4 fev/19	Parcela 5 mar/19	Parcela 6 abr/19	Parcela 7 mai/19	Parcela 8 jun/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		279.989,20	Parcela (%)	22,39%	38,65%	38,96%					
			Parcela (R\$)	62.684,10	108.215,15	109.089,95					
			Acumulado (%)	22,39%	61,04%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	62.684,10	170.899,25	279.989,20					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.869,94	Parcela (%)								
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.869,94							
1.1.	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	243,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	243,11							
2.	NIVELAMENTO DO TERRENO	4.289,36	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.289,36							
3.	FUNDAÇÕES	46.881,31	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	46.881,31							
3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	29.117,21	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	29.117,21							
3.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	17.764,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	17.764,10							
4.	SUPERESTRUTURA	88.710,52	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	88.710,52						
5.	SISTEMA DE COBERTURA	37.066,52	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	18.533,26	37.066,52					
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.909,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.909,85							
7.	PINTURAS E ACABAMENTO	25.757,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	25.757,51					
8.	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	2.377,24	Parcela (%)	0,00%	10,00%	90,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	237,72	2.377,24					
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	7.336,43	Parcela (%)	10,00%	10,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	733,64	1.467,29	7.336,43					
10.	PISO DE CIMENTO POLIDO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE	40.576,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/18	Parcela 1 nov/18	Parcela 2 dez/18	Parcela 3 jan/19	Parcela 4 fev/19	Parcela 5 mar/19	Parcela 6 abr/19	Parcela 7 mai/19	Parcela 8 jun/19
	CONTRATO EXISTENTE		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	40.576,66					
11.	PINTURA	7.020,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.020,51					
12.	EQUIPAMENTOS	6.892,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.892,29					
13.	PPCI	904,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	904,86					
14.	SERVIÇOS FINAIS	1.396,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.396,20					

Local

26 de setembro de 2018

Data

Nome: ANA LORENA PORTO RODRIGUEZ

Título: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU A 39232-4

ART/RRT: 0000006695212