



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS Armour
LOCAL: Nazareno Generali s/n
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 636,99 m²
PRAZO: 240 dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ªPARCELA	2ªPARCELA	3ªPARCELA	4ªPARCELA	5ªPARCELA	6ªPARCELA	7ªPARCELA	8ªPARCELA
1	Serviços iniciais	100,00% R\$ 3.361,15	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
2	Infraestrutura do Terreno	65,12% R\$ 112.529,03	34,88% R\$ 60.273,53	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
3	Infraestrutura	25,00% R\$ 6.189,59	50,00% R\$ 12.379,19	25,00% R\$ 6.189,59	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
4	Supraestrutura	0,00% -	25% R\$ 5.386,81	50,00% R\$ 10.773,61	25,00% R\$ 5.386,81	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
5	Cobertura do Prédio	0,00% -	0,00% -	25,00% R\$ 23.738,90	50,00% R\$ 47.477,80	25,00% R\$ 23.738,90	0,00% -	0,00% -	0,00% -
6	Pavimentação Interna	0,00% -	0,00% -	25,00% R\$ 12.297,81	50,00% R\$ 24.595,62	25,00% R\$ 12.297,81	0,00% -	0,00% -	0,00% -
7	Pavimentação Externa	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	50,00% R\$ 2.217,02	50,00% R\$ 2.217,02	0,00% -
8	Alvenaria	0,00% -	25,00% R\$ 7.880,14	50,00% R\$ 15.760,27	25,00% R\$ 7.880,14	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -
9	Revestimento	0,00% -	0,00% -	0,00% -	50,00% R\$ 31.119,31	50,00% R\$ 31.119,31	0,00% -	0,00% -	0,00% -
10	Forro	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	50,00% R\$ 6.915,75	50,00% R\$ 6.915,75	0,00% -	0,00% -
11	Esquadrias	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	50,00% R\$ 34.303,49	50,00% R\$ 34.303,49	0,00% -	0,00% -
12	Vidraçaria	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% R\$ 6.746,72	0,00% -	0,00% -
13	Pintura	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	50,00% R\$ 25.280,23	50,00% R\$ 25.280,23
14	Aparelhos e Equipamentos	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% R\$ 14.867,00
15	Inst.Hidrossanitárias e Pluvial	0,00% -	0,00% -	0,00% -	25,00% R\$ 9.345,93	50,00% R\$ 18.691,87	25,00% R\$ 9.345,93	0,00% -	0,00% -
16	Instalações Elétricas	0,00% -	0,00% -	0,00% -	15,00% R\$ 4.258,14	15,00% R\$ 4.258,14	0,00% -	70,00% R\$ 19.871,32	0,00% -
17	Instalações Telefônicas	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% R\$ 159,94	0,00% -
18	PPCI	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% R\$ 2.080,00
19	Serviços Finais	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% R\$ 668,84
TOTAL		R\$ 122.079,77	R\$ 85.919,66	R\$ 68.760,18	R\$ 130.063,73	R\$ 131.325,25	R\$ 57.311,89	R\$ 47.528,51	R\$ 45.113,09
TOTAL COM BDI(30%)		R\$ 158.703,70	R\$ 111.695,56	R\$ 89.388,23	R\$ 169.082,85	R\$ 170.722,83	R\$ 74.505,45	R\$ 61.787,06	R\$ 58.647,01

Elenice do Espírito Santo
EngªCivil CREARS151666