



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS Wilson  
LOCAL: Av.Manoel Prates Garcia s/n  
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 636,99 m²  
PRAZO: 240 dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ªPARCELA	2ªPARCELA	3ªPARCELA	4ªPARCELA	5ªPARCELA	6ªPARCELA	7ªPARCELA	8ªPARCELA
1	Serviços iniciais	100,00% R\$ 3.361,15	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
2	Infraestrutura do Terreno	65,12% R\$ 47.324,98	34,88% R\$ 25.348,52	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
3	Infraestrutura	25,00% R\$ 6.189,59	50,00% R\$ 12.379,19	25,00% R\$ 6.189,59	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
4	Supraestrutura	0,00% R\$ -	25% R\$ 5.386,81	50,00% R\$ 10.773,61	25,00% R\$ 5.386,81	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
5	Cobertura do Prédio	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 23.738,90	50,00% R\$ 47.477,80	25,00% R\$ 23.738,90	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
6	Pavimentação Interna	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 12.297,81	50,00% R\$ 24.595,62	25,00% R\$ 12.297,81	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
7	Pavimentação Externa	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 2.217,02	50,00% R\$ 2.217,02
8	Alvenaria	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 7.880,14	50,00% R\$ 15.760,27	25,00% R\$ 7.880,14	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
9	Revestimento	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 35.532,04	50,00% R\$ 35.532,04	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
10	Forro	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 6.915,75	50,00% R\$ 6.915,75	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
11	Esquadrias	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 34.303,49	50,00% R\$ 34.303,49	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
12	Vidraçaria	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 6.746,72	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
13	Pintura	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 25.280,23	50,00% R\$ 25.280,23
14	Aparelhos e Equipamentos	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 14.867,00
15	Inst.Hidrossanitárias e Pluvial	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 11.254,02	50,00% R\$ 22.508,03	25,00% R\$ 11.254,02	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
16	Instalações Elétricas	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	15,00% R\$ 4.258,14	15,00% R\$ 4.258,14	0,00% R\$ -	70,00% R\$ 19.871,32	0,00% R\$ -
17	Instalações Telefônicas	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 159,94	0,00% R\$ -
18	PPCI	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 2.080,00
19	Serviços Finais	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 668,84
TOTAL		R\$ 56.875,73	R\$ 50.994,64	R\$ 68.760,18	R\$ 136.384,55	R\$ 139.554,15	R\$ 59.219,97	R\$ 47.528,51	R\$ 45.113,09
TOTAL COM BDI(30%)		R\$ 73.938,44	R\$ 66.293,03	R\$ 89.388,23	R\$ 177.299,92	R\$ 181.420,40	R\$ 76.985,96	R\$ 61.787,06	R\$ 58.647,01