



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO
1014894-88	806721/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX	96.215,45	% Período:	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.816,94	% Período:		43,68%	20,17%	36,14%							
1.2.	PISO EM CONCRETO ARMADO	47.356,18	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%							
1.3.	PINTURA	11.590,12	% Período:		80,00%	20,00%	40,00%							
1.4.	EQUIPAMENTOS	19.783,93	% Período:		80,00%	20,00%	40,00%							
1.5.	PPCI	1.104,40	% Período:		80,00%	20,00%	40,00%							
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	2.563,88	% Período:		80,00%	20,00%	40,00%							
2.	SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA I	181.197,95	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 277.413,40				65,32%	15,15%	7,00%	12,54%							
Período:	Repassar:	179.233,84			30.738,22	14.196,31	25.431,63							
	Contrapartida:	1.964,11			11.291,81	5.215,07	9.342,41							
	Outros:													
Acumulado:	Investimento:	181.197,95			42.030,03	19.411,37	34.774,05							
	Repassar:	179.233,84			80,47%	87,46%	100,00%							
	Contrapartida:	1.964,11			209.972,06	224.168,37	249.600,00							
Investimento:	Outros:				13.255,92	18.470,99	27.813,40							

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Data

  
Responsável Técnico  
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA  
CREA/CAU: A 27594-8  
ART/RTT: S11124511200CT001



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR
1014894-88	806721/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 01/24
1.	SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX	96.215,45	% Período:	
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.816,94	% Período:	
1.2.	PISO EM CONCRETO ARMADO	47.356,18	% Período:	
1.3.	PINTURA	11.590,12	% Período:	
1.4.	EQUIPAMENTOS	19.783,93	% Período:	
1.5.	PPCI	1.104,40	% Período:	
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	2.563,88	% Período:	
2.	SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA I	181.197,95	% Período:	
Total: R\$ 277.413,40				
Período:		%:	Repassar:	
			Contrapartida:	
Acumulado:			Outros:	
			Investimento:	
		%:		
			Repassar:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

SANTANA DO LIVRAMENTO  
Local

terça-feira, 17 de janeiro de 2023  
Data