



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação do Prédio do Quartel 10º Com. Regional de Bombeiros.

LOCAL: Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do Livramento.

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 591,80 m².

PRAZO 240 dias

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA
1	Serviços Iniciais	100,00% R\$ 9.000,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
2	Infraestrutura do Terreno	100,00% R\$ 574,48	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
3	Infraestrutura	100,00% R\$ 26.645,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
4	Supraestrutura	25,00% R\$ 23.695,41	50% R\$ 47.390,83	25,00% R\$ 23.695,41	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
5	Alvenaria	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 19.557,21	50,00% R\$ 19.557,21	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
6	Cobertura Prédio	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 25.941,57	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
7	Revestimentos	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 16.108,09	50,00% R\$ 32.216,18	25,00% R\$ 16.108,09	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
8	Esquadrias	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 14.184,13	50,00% R\$ 28.368,27	25,00% R\$ 14.184,13	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
9	Pavimentação Interna	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 31.082,72	50,00% R\$ 31.082,72	0,00% R\$ -
10	Pavimentação Externa	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 20.176,82	0,00% R\$ -
11	Forro	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 18.833,15	0,00% R\$ -
12	Vidraçaria	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 6.722,00
13	Pintura	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 21.139,65	50,00% R\$ 21.139,65
14	Aparelhos e Equipamentos	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 6.674,05
15	Instalações Hidrossanitária	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 2.115,21	25,00% R\$ 2.115,21	25,00% R\$ 2.115,21	25,00% R\$ 2.115,21	0,00% R\$ -
16	Instalações Elétricas	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 5.249,23	25,00% R\$ 5.249,23	25,00% R\$ 5.249,23	25,00% R\$ 5.249,23	0,00% R\$ -
17	Instalações Telefônicas	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 14,58	25,00% R\$ 14,58	25,00% R\$ 14,58	25,00% R\$ 14,58	0,00% R\$ -
18	Serviços Finais	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 837,99
TOTAL		R\$ 59.915,16	R\$ 66.948,04	R\$ 43.252,62	R\$ 63.612,81	R\$ 67.963,46	R\$ 68.753,96	R\$ 78.434,55	R\$ 55.550,51
TOTAL COM BDI (20%)		R\$ 77.889,71	R\$ 87.032,45	R\$ 56.228,41	R\$ 82.696,65	R\$ 88.352,50	R\$ 89.380,15	R\$ 101.964,91	R\$ 72.215,66

Arq. José Claudio Alves Menezes

Crea:rs 121.053

R\$ 504.431,11
R\$ 655.760,45