



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064555	885680/2019	PM Santana do Livramento	DRENAGEM PLUVIAL RUA JULIO DE CASTILHOS E ADJACÊNCIAS	Drenagem Pluvial Rua Julio de Castilhos e Adjacências

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	DRENAGEM PLUVIAL RUA JULHO DE CAS	617.773,58	% Período:	21,70%	29,95%	30,17%	18,19%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.840,00	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.827,20	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	BASE	66.963,41	% Período:	41,53%	47,10%	11,37%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	81.392,53	% Período:			21,39%	78,61%								
1.5.	MEIO-FIO E DRENAGEM	454.750,44	% Período:	21,92%	33,16%	34,89%	10,04%								
Total: R\$ 617.773,58			%:	21,70%	29,95%	30,17%	18,19%								
Período:	Repassse:			132.583,84	183.017,49	184.357,38	111.129,87								
	Contrapartida:			1.450,40	2.002,12	2.016,78	1.215,70								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			134.034,24	185.019,61	186.374,15	112.345,58								
Acumulado:	%:			21,70%	51,65%	81,81%	100,00%								
	Repassse:			132.583,84	315.601,33	499.958,71	611.088,58								
	Contrapartida:			1.450,40	3.452,52	5.469,30	6.685,00								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			134.034,24	319.053,85	505.428,00	617.773,58								

Santana do Livramento/RS
Local
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciano Mauricio Ribeiro Gougeón
CRE/CAU: Engenheiro Civil
ART/RRT: 11395680