



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva COHAB ARMOUR
LOCAL: Rua Juscelino Kubitschek - Bairro Cohab Armour
ÁREA TOTAL: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 30/11/2012
BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

| Nº | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: | QUANT. | UN. | PARCIAL | ETAPA 01 | | | ETAPA 02 | | |
|-----|----------------|---|--------|-----|----------------|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------|
| 1 | SINAPI | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | |
| 1.1 | 74209 | Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85) | 1,02 | m² | R\$ 324,32 | R\$ 324,32 | 0,31% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 1.2 | 74209 | Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00) | 2,00 | m² | R\$ 635,93 | R\$ 635,93 | 0,61% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | 74210/1 | Barracão de Obra | 8,00 | m² | R\$ 2.567,24 | R\$ 2.567,24 | 2,46% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 1.4 | 73659 | Instalações Provisórias de Água | 1,00 | un. | R\$ 146,86 | R\$ 146,86 | 0,14% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 1.5 | 41598 | Instalações Provisórias de energia | 1,00 | un. | R\$ 862,07 | R\$ 862,07 | 0,83% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 1.6 | 74077/2 | Locação da Obra | 660,00 | m² | R\$ 2.119,26 | R\$ 2.119,26 | 2,03% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 2 | | PISO EM CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | |
| 2.1 | 74249/1 | Lasuro de pedra britada apiloado | 660,00 | m² | R\$ 1.904,76 | R\$ 1.904,76 | 1,83% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 2.2 | 68053 | Lona plástica preta | 660,00 | m² | R\$ 2.685,54 | R\$ 2.685,54 | 2,58% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | 72182 21141 | Piso em concreto armado para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aço (21141) | 660,00 | m² | R\$ 41.570,10 | R\$ 41.570,10 | 39,91% | 100,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% |
| 3 | | ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA | | | | | | | | | |
| 3.1 | 73787/1 | Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aço galvanizado | 230,00 | m² | R\$ 38.520,17 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 38.520,17 | 36,98% | 100,00% |
| 4 | | PINTURA | | | | | | | | | |
| 4.1 | 74245/1 | Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica | 660,00 | m² | R\$ 6.700,98 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 6.700,98 | 6,43% | 100,00% |
| 4.2 | 41595 | Demarcação com tinta acrílica | 41,00 | m² | R\$ 300,08 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 300,08 | 0,29% | 100,00% |
| 5 | | EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | 25398 | Conjunto para Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) | 1,00 | un. | R\$ 2.889,78 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 2.889,78 | 2,77% | 100,00% |
| 5.2 | 25400 | Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas | 1,00 | un. | R\$ 1.199,34 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.199,34 | 1,15% | 100,00% |
| 5.3 | 25399 | Conjunto para Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) | 1,00 | un. | R\$ 659,17 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 659,17 | 0,63% | 100,00% |
| 6 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | |
| 6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | 660,00 | m² | R\$ 1.081,08 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.081,08 | 1,04% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 104.166,69 | R\$ 52.816,09 | 50,70% | | R\$ 51.350,60 | 49,30% | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012